

Maison d'école de Treptorens

Comptes Définitifs

Dressés par le Soussigné
Page 31 Mars 1884

L. B. Martin
anc.

Soldé le

N°

Reçu N°

ENTREPRISE DES BATIMENTS

DE LA LIGNE DE PAYERNE A LA FRONTIÈRE BERNOISE.

SOMME A PAYER :

2^e SECTION

Demande

2^e et 3^e Lots

1. Maison décole de Treytorrens

Fr.

Etat des travaux de *maçonnerie & gypserie*

exécutés par *Battayni & Co*

Règlement

au

1872

Fr.

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		<i>Maçonnerie.</i>						
		<i>Maçonnerie des fondations jusqu'au dessus du socle</i>	<i>M.³</i>	<i>161 76</i>	<i>8 50</i>		<i>1374 96</i>	
		<i>Maçonnerie en élévation</i>	<i>M.²</i>	<i>348 40</i>	<i>4 20</i>		<i>1463 28</i>	
		<i>Pose d'escaliers & plate-formes</i>						
		<i>Escalier de la cave au rez-de-chaussée</i>	<i>Pièce</i>	<i>13</i>	<i>2</i>		<i>26</i>	
		<i>Celui du rez-de-chaussée à l'étage; suspendu</i>	<i>Pièce</i>	<i>20</i>	<i>2 75</i>		<i>55</i>	
		<i>Perrons et marches</i>	<i>M.²</i>	<i>11 97</i>	<i>5</i>		<i>59 85</i>	
		<i>Cloisons en gros plots</i>						
		<i>Cloison en gros plots de 0.15 épaisseur posée de plots</i>	<i>M.²</i>	<i>85 78</i>	<i>5 90</i>		<i>506 20</i>	
		<i>Planellages</i>						
		<i>Planelage en planche comprimée d'Yvermand</i>	<i>M.²</i>	<i>165 52</i>	<i>4</i>		<i>662 08</i>	
		<i>Pan aux de cheminée</i>						
		<i>Cheminée de la cuisine</i>						
A reporter . . .								<i>4147 37</i>

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Report . . .						1147 37
		jusque sous le toit						
		27/54 .	M. ¹	2 30	18		41 40	
		ig hors du toit	M. ¹	2	22		44	
		Canaux ronds dans les						
		murs faits au mandrin	M. ¹	11 80	4		47 20	
		Canaux hors du toit 21/20	M. ¹	6	12		72	
		Enduits fins sur						
		les murs.						
		Enduits fins sur les						
		murs intérieurement & ext ^{re}	M. ²	590 47	60		354 28	
		Gypserie & Peinture						
		Gypserie .						
		Cloisons en gros plots						
		de champ enduits & glaciés						
		sur les deux faces .	M. ²	61 05	6 40		390 72	
		Glacage des murs	M. ²	241 17	60		144 70	
		Plafonds en gyps glaciés	M. ²	213 30	1 60		341 28	
		Peinture						
		Peinture à l'huile gris						
		pour contrevents & intérieur	M. ²	213 74	1 10		234 30	
		Peinture à l'huile pour						
		bords de toit	M. ²	79 10	1		79 10	
		Badigeon .						
		Badigeon sur l'enduit						
		des faces extérieures	M. ²	259 50	50		129 75	
								1878 73
		A reporter . . .						6026 10

Soldé le

No

Recu N°

ENTREPRISE DES BATIMENTS

DE LA LIGNE DE PAYERNE A LA FRONTIÈRE BERNOISE.

SOMME A PAYER :

2^e SECTION

2^e et 3^e Lots

Demande

2. Maison d'école de Treymorens Fr.

des travaux de Carrière

exécutés par *Richard Currier*

Règlement

1832.

 F_{γ^6}

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ	QUANTITÉS	PRIX	SOMMES		
			DE MESURE		DE L'UNITÉ	PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Moellons bruts	M. ³	328	2		656	
		piqués pour soubassements	M. ²	20 88	8		167	
		Angles ailette montants	M. ¹	16 59	17		282	
		Soubassements	M. ¹	1 34	17		22	
		Escaliers à la bouchère	M. ²	5 20	13		66	
		" à la pique	M. ²	6 24	13		68	
		" de la cave	pièce	15	5		75	
		" suspendu, étage	pièce	20	11 50		230	
		Fenêtres	pièce	23	40		920	
		Larmiers	pièce	9	10		90	
		Porte d'entrée	pièce	1	70		70	
		Porte de cave	pièce	1	50		50	
		Oeil de bœuf	pièce	1	11		11	
		Cordons plats	M. ¹	26 64	5		133	
		Mesure valus pour con trecoeurs des fenêtres sur de chaussée	pièce	8	12 50		100	
		Couverture du mur de son tènement le long de la route	M. ²	21 58	5		107 90	
		Pour graver le millésime bloc					3 50	
		Préçus divers	heures	35	40		14	
		Total sommaire de la dépense pour pierres						3065 40

A reporter . . .

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS		PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
							PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Report . . .							1147 37
		jusque sous le toit 27/54 .	M. ¹	2	30	18		41 40	
		en hors du toit	M. ¹	2		22		44	
		Canaux ronds dans les murs faits au mandrin	M. ¹	11	80	4		47 20	
		Canaux hors du toit 21/21	M. ¹	6		12		72	
		Enduits fins sur les murs.							
		Enduits fins sur les murs intérieurement & ext. ^e	M. ²	590	47	60		354 28	
		Gypserie & Peinture							
		Gypserie .							
		Cloisons en gros plots de champ enduits & glaciés sur les deux faces .	M. ²	61	05	6 40		390 72	
		Glacage des murs	M. ²	241	17	60		144 70	
		Plafonds en gypse glaciés	M. ²	213	30	1 60		341 28	
		Peinture							
		Peinture à l'huile pour pour contrevents & intérieurs	M. ²	213	74	1 10		234 30	
		Peinture à l'huile pour bords de toit	M. ²	79	10	1		79 10	
		Badigeon .							
		Badigeon sur l'enduit des faces extérieures	M. ²	259	50	50		129 75	
									1878 73
		A reporter . . .							6026 10

Soldé le

Reçu N°

ENTREPRISE DES BATIMENTS

~~DE LA LIGNE DE PAYERNE A LA FRONTIÈRE BERNOISE.~~

SOMME A PAYER :

2^e SECTION

Demande

2^e et 3^e Lots

Maison d'école de Greytorrens

Fr.

4.

des travaux de meurtrier

exécutés par *Verget*

Règlement

2U

1872

 Fr^6

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Fenêtres en chêne	m. ²	39 50	17 50		691 25	
		id Sapin	m. ²	16 50	12		198	
		Porte d'entrée	m. ²	3 25	14 50		47 12	
		Contrevents à jalousies	m. ²	12 75	7 50		95 62	
		id pleins	m. ²	25 37	3 20		81 18	
		Tablettes sous les fenêtres à la salle d'école	m. ²	4 50	5 50		24 75	
		Dévantures d'armoires	m. ²	16	7		112	
		Fond, cotes & tablas	m. ²	32	3		96	
		Portes à panneaux	pièce	9	20		180	
		Porte de la classe 2 vantaux	pièce	1	38		38	
		Loubassements de 0,30 centimètre de hauteur	m. ¹	36	1		36	
		id de 0,20 de hauteur	m. ¹	74	70		51 80	
		id entaillés pour les marches	m. ¹	7 50	3		22 50	
		id aux lieux d'aisances	m. ¹	24 70	70		16 80	
		A l'étage, contrecoeurs à panneaux aux fenêtres	m. ²	6	7		42	
		Sièges des lieux d'aisances	m. ²	3	3 50		10 50	
		Tablettes de fenêtres	m. ²	5 90	4		23 60	
		Estibule, contre placage & embrasures de fenêtres	m. ²	3 88	4 50		17 50	
		Oeil de bœuf au gâletas	pièce				20	
		Rhabillage de la porte de la cave	m. ²	1 50	3		4 50	
		Ferrage de la porte						
A reporter								1809 12

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Report . . .						
3		Entreprise de charpente et couverture						
		Entrepreneurs Ph. Constant Nigron & Jules Gilland						
		Lambourdes, bois en						
		fendu	M. ¹	103	53		56 65	
		id. bois d'échantillon	M. ¹	91	45		40 95	
		Bois d'équarrissage sapin	M. ³	24	42		1008	
		Planchers bruts	M. ²	249	170		423 30	
		Planchers propres.	M. ²	176	220		387 20	
		Poteaux chussis	M. ¹	93	70		65 10	
		Boudins pour corniers.						
		et arctiers	M. ¹	27	60		16 20	
		Lambriçage sous les						
		avant-toits	M. ²	38	2		76	
		Découpures sur l'avant-toit	M. ²	26	4		104	
		Chanfreins.	M. ¹	100	40		40	
		Chevronis découpés.	pièce	45	60		27	
		Têtes de sablières.	pièce	13	1		13	
		Consoles dessous.	pièce	13	150		19 50	
		Pleurons.	pièce	13	120		15 60	
		Virevents	M. ¹	44	80			
		Escalier du galetas	bloc.				70	
		Couverture du toit	M. ²	207	3 60		745	
		Régies suivant compte						
		reconnu.					189 30	
		Total des ouvrages de charpente & couverture						3332

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR ARTICLE	TOTALES
		Report . . .						1809 12
		D'entrée, 6 fiches, 2 loquets et serrure	pièce					5
		Pose des fiches, 1 argette et serrure de la porte de la classe	blac.					4
		13 les espagnolettes à 23 fenêtres	pièce	23	50			11 50
		Pose des serrures des portes	pièce	7	130			9 10
		Total de l'entreprise de menuiserie						1838 72
		A reporter . . .						

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR OUVRAGE	TOTALES
		Report . . .						
	5	Entreprise de serrurerie						
		Entrepreneur Henry Fischer à Yverdon.						
		Ferments de la porte d'entrée	bloc				36	
		Ferment des contrevents pairs	paires	9	6 50		58 50	
		" petit volubis au aisier	paires	2	3 50		7	
		Espagnolettes	pièces	9	4 50		40 50	
		Aisances, 2 Tournevis					1 50	
		Rampe des escaliers	Hilos	236	1 10		259 60	
		1 ^{er} étage						
		Ferments de contrevents pairs	paires	3	6 50		19 50	
		" persiennes paires	paires	9	9		81	
		Cremailles pour la persienne	pièce	9	3		27	
		Espagnolette des fenêtres	pièce	12	4 50		54	
		Gaketas						
		Contrevents des fenêtres	paires	2	5 50		11	
		Espagnolette	pièce	2	4 50		9	
		Fourniture de patte pour posage de portes & fenêtres	pièce	160	10		16	
		Total des ouvrages de serrurerie						620 60
		A reporter . . .						

A reporter . . .

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR OUVRAGE	TOTALES
		<i>Report</i> Ouvrages de ferblanterie						
	6	Entreprise de Louis Bapin à Payerne.						
		Chénaux du toit de 0.15						
		Diamètres	m. ¹	14 40	1 80		34 92	
		in petits de 0.10	m. ¹	4	1 50		6	
		Pouvoirs d'abergement	m. ¹	47	1 70		79 90	
		Corniers	m. ¹	28 80	1 80		51 84	
		Gorges pour noues	m. ¹	23 50	1 80		42 30	
		Tuyaux de descente	m. ¹	26	1 40		36 40	
		Dauphins	pièce	6	4 50		27	
		Garniture des cheminées	m. ¹	14 40	1 80		25 92	
		Tuyaux en plomb p. lavoir	Kilos	40	1		40	
		une grille inodore p. lavoir	pièce	1	4 50		4 50	
		Un robinet pour premier eau	pièce	5	5 50		5 50	
		Plaque en tôle sous le fronton	m. ²	1	5 70		5 70	
		Portes de ramonage	pièce	4	5 70		22 80	
		Manchette pour poêles	pièce	2	60		1 20	
		Tuyau du poêle de la salle						
		d'école	Kilos	15	90		13 50	
		façons de courbes plissés	pièce	4	1		4	
		Vernissage du poêle et						
		des tuyaux de la salle d'école	bl.				5	
		Bordures aux cheminées	m. ¹	13	80		10 40	
		Tablette en fer blanc sur						
		la fenêtre du corridor occiden.	m. ¹	1	1 50		1 50	
		Total des ouvrages de ferblanterie						418 38
		Total						

Dressé par

A le 187

VU ET VÉRIFIÉ :

Neuchâtel, le 187

Accepté par

A le 187

[illegible]

Chapitre	Article	INDICATION DES OUVRAGES	UNITÉ DE MESURE	QUANTITÉS	PRIX DE L'UNITÉ	SOMMES		
						PARTIELLES	PAR OUVRAGE	TOTALES
		Report						
		<u>Récapitulation</u>						
	1	Maconnerie & gypseries-peinture					6026 10	
	2	Carrière					3065 40	
	3	Charpente & couverture					3332	
	4	Menuiserie					1838 72	
	5	Serrurerie					620 60	
	6	Ferblanterie					418 38	
	7	Divers.					2713 79	
								18014 99
		Dressé par le soussigné directeur des Travaux Payé le 1 ^{er} avril 1884						
		<i>L. Charbon</i>						
		Accepté par les entrepreneurs soussignés Payé le 1 ^{er} avril 1884.						
		<i>C. Battarini & Co</i>						
		Approuvés en Municipalité à Treytorrens le 13 Mai 1885.						
		<i>Le Syndic Ch^e Diet</i>						
		Approuvés en Conseil Général le 15 Mai 1885						
		<i>Le Président Ch. Colanley</i>						
		<i>Le 1^{er} Louis Charbon</i>						
		Total						

Dressé par

A le 187

Accepté par

A le 187

VU ET VÉRIFIÉ :

Neuchâtel, le 187

Collège de Greytorrens

[illegible]